

Брюксел, 20.6.2017 г.
COM(2017) 328 final

ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно извършените дейности по програмата за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия през 2016 г. и предходни години

Таблица 1 — Основни показатели за изпълнение

	Блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ [†]		АЕЦ „Игналина“ [†]		АЕЦ „Бохунице V1“ [†]	
Извадено ли е горивото от активната зона на реактора?	Да	100%	В процес на изпълнение	Блок 1: Напълно извадено Блок 2: 31% извадено — остават 1134 касети	Да	100%
Извадено ли е горивото от басейните за гориво на реакторите?	Да	100%	В процес на изпълнение	Блок 1: 0 % Остават 7084 касети Блок 2: 0 % Остават 7246 касети	Да	100%
Издадена ли е лицензия за извеждане от експлоатация?	Да (блокове 1 и 2) Да (блокове 3 и 4)	27 ноември 2014 г. 28 юли 2016 г.	Не*	Условията в лицензията за експлоатация на блок 1 на АЕЦ „Игналина“ бяха адаптирани, за да се позволи демонтирането и деконтаминирането на оборудването.	Да	23 декември 2014 г. Етап II
Демонтиран ли е първият контур?	Не*	До момента не се прилага	Не*	До момента не се прилага	В процес на изпълнение	4 %
Демонтирани ли са системите в турбинната зала?	В процес на изпълнение	33 % (блокове 1 и 4)	В процес на изпълнение	Блок 1: 99% демонтиран Блок 2: 30 % демонтиран	Да	100%

	Блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ [†]		АЕЦ „Игналина“ [†]		АЕЦ „Бохунице V1“ [†]	
Демонтирани ли са корпусите на реакторите?	Не [*]	До момента не се прилага	Не [*]	До момента не се прилага	Не [*]	До момента не се прилага
Обработени ли са отпадъците от извеждането от експлоатация?	В процес на изпълнение	Освободени метали 13 049 т	В процес на изпълнение	Радиоактивни отпадъци: обработени 10,6 % от 2014 г. 4764,5 m ³ от прогнозни общо 45 000 m ³	В процес на изпълнение	Конвенционални отпадъци 74692 t Радиоактивни отпадъци 408 FWP [‡]
График на проекта: спазени ли са основните ключови етапи, определени в плановете за извеждане от експлоатация?	Да ^{**}		Да ^{**}		Частично ^{**}	6 от 7




[†] Към 30.6.2016 г.

^{*} Не е било предвидено тези дейности да започнат преди края на отчетния период в съответствие с одобрения базов сценарий.

^{**} Основните ключови етапи са определени в подробните цели

[‡] FWP = окончателно опаковане на отпадъци за погребване на радиоактивни отпадъци .

Таблица 2 — Допълнителни показатели за изпълнение (млн. евро)

	Блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“	АЕЦ „Игналина“	АЕЦ „Бохунице V1“
	[1.1.2014 г. - 30.6.2016 г.]		
Планирана стойност (PV)	104	317	104
Придобита стойност (EV)	92	254	90
Действителни разходи (AC)	86	244	87
Изпълнение на графика SPI = EV/PV			
Икономически резултати CPI = EV/AC	