

ЧРЕЗ
Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА 42-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ

ВЪПРОС

от Димчо Димитров Михалевски - народен представител от ПГ на „Коалиция за България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос

ОТНОСНО : Изпълнението на пътни проекти по програмата „Тразитни пътища – V“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Моля да ми предоставите подробна информация за изпълнението на всеки от пътните проекти финансирани от ЕИБ по програмата „Тразитни пътища – V“

Моля информацията да включва стойност на проекта, степен на изпълнение, степен на разплащане на дейностите по проекта, както и информация за сроковете на крайно изпълнение на незавършените към момента проекти.

Моля информацията да ми бъде предоставена в писмен вид.

Димчо Михалевски
народен представител



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Изх. № 01-02-56.....
.....04.07.2013г......

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	<u>354-06-92</u>
Дата	<u>10 / 07 / 13</u>

10.12
04

ЧРЕЗ
Г-Н МИХАИЛ МИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 42-ТО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО
Г-Н ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ
42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

На Ваш № 354-06-92/03.07.2013 г.

Относно: Изпълнението на пътни проекти по програмата „Транзитни пътища – V”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЛЕВСКИ,

В отговор на поставения от Вас въпрос, относно изпълнението на пътни проекти по програмата „Транзитни пътища – V”, Ви информирам следното:

В проекта са включени пътни участъци за рехабилитация, частична реконструкция и ново строителство с дължина 1 650 км. Стойността на програмата е 705 мил. евро при финансова схема по източници:

- Засм от Европейската инвестиционна банка в размер на 380 мил. евро;

- Съфинансиране от държавния бюджет /в това число и разходи за заплащане на ДДС/ в размер до 325 млн. евро.

Финансовия договор е подписан на 27.08.2007 г. в София между Република България и Европейската Инвестиционна Банка и ратифициран със закон приет на 9 ноември 2007 г./указ 359 ДВ, бр.95/. На 29.10.2010г. е подписано Изменение No 1 към Финансовия договор. Реализацията на строителството е предвидена за период 2008 г. – 2013 г.

Лотовете по Проект „Транзитни пътища V” са групирани по степен на изпълнение в 3 (четири) групи:

- Приключили с Разрешение за ползване 7 лота – Лотове 9, 10, 11, 19, 20, 21, 25 с обща дължина 410 км
- Лотове в процес на изпълнение – Лотове 3, 4, 5, 6, 8А, 12, 14, 17, 18, 22А, 22Б, 23А с обща дължина 840 км.

Лот 3 е приключил и е подписан акт обр. 15.

Лот 8А приключи строителни дейности на 28.06.2013г. предстои приемане на обекта.

- Невършени процедури – Лотове 1, 2, 7, 15, 16, 23Б с обща дължина 350 км.

Проект Транзитни пътища V (Европейска инвестиционна Банка)

Лот №	Път № и участък	Дължина /km/	Общо строителство, строителен и авторски надзор, лв с ДДС	степен на изпълнение /%/	степен на разплащане на дейностите /%/	срок за завършване
Лот 3	Път III-554 Нова Загора - Симеоновград от км 0+000 до км 19+540 и от км 47+450 до км 73+848	45.94	46,980,857.67	100.00	90.00	Строителните дейности са приключили към 1.06.2013г.; Предстои разплащане 03.10.2013
Лот 4	Път II-73 „Шумен – Карнобат” (Ришки проход)	90.32	54,316,362.59	66.00	63.00	
Лот 5	Път I-7 „Силица – Шумен”	106.77	51,204,781.09	76.00	77.00	02.09.2013
Лот 6	Път II-79 „Бургас – Елхово” от км 0+000 до км 86+200	86.20	75,246,024.00	57.00	57.00	26.07.2013
Лот 8 А	Път I-7- Пътно кръстовище с Път I-6- Ямбол от км 232+746 до км 265+190	32.71	13,587,618.64	100.00	98.00	Строителните дейности са приключили към 1.07.2013 г.; Предстои разплащане
Лот 9	Път II-64 с.Баня - Ам Тракия от км 9+611 до км 49+338	39.73	27,061,736.30	100.00	100.00	завършил

Лот 10	Път I-5 „Шипка - с.Шипка" от км 170+000 до км 185+148, "Калофер - Казанлък" от км 277+700 до км 313+881, III-5601 - "Шипка - Шейново - Дунавци" от км 0+000 до км 7+351	58.74	44,589,574.93	100.00	100.00	завършил
Лот 11	Път I-6 "Мъглиж - Гурково " от км 319+561 до км 352+433, I-6 „Мъглиж – Гурково" от км 352+433 до км 387+300	67.74	41,480,856.97	100.00	100.00	завършил
Лот 12	Път I-4 „Велико Търново – Търговище", „Коритна – Севлиево"	62.81	18,732,685.14	35.00	35.00	21.10.2013
Лот 14	Път II-86 „Асеновград - Проглед – Пампорово – Смолян"	48.61	19,465,977.57	70.00	68.00	14.11.2013
Лот 17	Път II-16 „Мездра - Елисейна - Своге - Нови Искър"	81.77	46,499,063.52	50.00	49.00	21.09.2013
Лот 18	Път II-13 „Борован – Кнежа от км 44+030 до км 51+269.700 и от км53+400 до км 67+299.07, Път II – 81 „Петрохански проход" от км 50+820.08 до км 72+706.16, от км 72+685.15 до км 77+537.92, „Обход Берковица" и от км. 79+900 до км.86+298.51 „Иончеви ханове – Благоево"	54.27	27,986,240.44	37.00	35.00	21.09.2013
Лот 19	Път II-21 – „Русе – Силистра" км 0+000 до км 6+055, от км 16+330 до км 33+113, от км 33+200 до км 58+872, от км 59+000 до км 82+200, Участък 5- от км 82+200 до км 103+564	93.07	62,550,230.22	100.00	100.00	завършил
Лот 20	Път II-71 „Силистра – Добрич" от км 5+871 до км 10+403, от км 17+088 до км 32+342, от км 32+342 до км 86+579	74.02	54,862,991.67	100.00	100.00	завършил
Лот 21	Път I- 9 "Дуранкулак - Каварна" от км 0+000 до км 46+802, Път III-901 "Шабла - Тюленово - Каварна" от км 3+600 до км 29+700	72.90	21,983,169.68	100.00	100.00	завършил

Лот 22 А	Път II-84 Юндола - Якоруда - Разлог и Път II-19 Разлог - Гоце Делчев - Садово	109.82	38,166,700.74	32.00	27.00	02.09.2013
Лот 22 В	Път III-8402 "Ветрен дол - Септември /Път I-8/, Път II-84 "Звъничево - Юндола", Път III- 8402 "П.В. Церово - Биноградец - Карабунар - вх. Септември"	78.73	55,128,902.54	90.00	87.00	31.10.2013
Лот 23 А	Път II-62 "Кюстендил обходен път - Дупница" от км 0+000 до км 37+465, Път I-1 "Обходен път Дупница" от км 326+939 до км 331+522	42.65	36,027,191.92	93.00	91.00	25.07.2013
Лот 25	Пътен възел на "Бургас -Меден рудник "	2.50	10,056,897.64	100.00	100.00	завършил

МИНИСТЪР:

ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА

