

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ**

---

**ЗАПОВЕД**

№ ОП-855-01-63, 20.08..... 2018 г.

На основание чл. 5, ал. 2, т. 2, чл. 7, ал. 1, чл. 109 във вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), заповед № АД 750-05-180 от 21.11.2017 г. на Председателя на Народното събрание и във връзка с мое Решение № ОП-855-01-28 от 02.05.2018 г., публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 845175 на 04.05.2018 г., за откриване на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, с обща прогнозна стойност на поръчката 752 000 (седемстотин петдесет и две хиляди) лева без ДДС, и обявление за поръчката, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 845177 на 04.05.2018 г. и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 086-192665 на 04.05.2018 г., уникален номер на обществената поръчка в РОП-00728-2018-0006, адрес на профила на купувача - <http://www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/431>, въз основа на утвърден доклад по чл. 103, ал. 3 ЗОП с № ОП-855-00-151 от 18.07.2018 г., с приложения към него Протокол № 1 от 14.06.2018 г., Протокол № 2 от 03.07.2018 г., Протокол № 3 от 05.07.2018 г. и Протокол № 4 от 18.07.2018 г., съставени и подписани от комисията, назначена със Заповед № ОП-855-01-41 от 07.06.2018 г. на директора на дирекция „Парламентарна канцелария, оправомощена със Заповед № АД-850-05-148/07.06.2018 г. на председателя на Народното събрание, изменена с моя Заповед № ОП-855-01-60 от 17.07.2018 г., след като се запознах с офертите и мотивираните решения, подробно описани в цитираните протоколи и доклада на комисията,

**НАРЕЖДАМ:**

1. Обявявам класирането в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“, както следва:

НА ПЪРВО МЯСТО: „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Сердика, бул. "Илиянци" No 72, оферта вх. № ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г. – 14:57 ч., с оценка 9,70 (девет цяло и седемдесет стотни) точки.

НА ВТОРО МЯСТО: КОНСОРЦИУМ „РЕКОНСТРУКЦИИ ЕМ“, с участници „МИГ 23“ ЕООД с ЕИК 131490350 и „ЕЛИСА-Е“ ООД с ЕИК 121065002, със седалище и адрес на управление, съгласно представен договор за консорциум от 04.06.2018 г. с нотариална заверка на подписите: гр. София 1612, ж.к. Красно село, ул. „Костенец“ № 12, оферта вх. № ОП-834-00-78 от 06.06.2018 г. – 11:13 ч., с оценка 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни) точки.

2. Определям участника „МОНТАЖИ КО“ ЕООД, с ЕИК: 175329555, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Сердика, бул. "Илиянци" No 72, за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание,

София, пл. „Княз Александър I“ № 1“. Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя. Представената от него оферта вх. № ОП-834-00-80 от 06.06.2018 г., съответства на ЗОП и ППЗОП, и при прилагане на предварително обявените условия и критерий за възлагане е получила най-висока оценка.

3. Договорът за възлагане изпълнението на обществената поръчка да се сключи с участника по т. 2 при условията на подадената от него оферта и при спазване на ЗОП, ППЗОП и предварително обявените изисквания на възложителя.

4. На основание чл. 107, ал.1, т. 2, б. „А“ и т. 3 от ЗОП отстранявам участника ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“, със седалище и адрес на управление, гр. Сливен 8800, ул. Сливница № 16 от участие в откритата процедура, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените с документацията за участие в процедурата условия на поръчката и като такава се явява неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП и офертата му не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП, поради непредставяне на достатъчно доказателства, които да обосновават предложението му по показателя „Срок на изпълнение“ с представената от него „Писмена обосновка за открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на съществуващата захранваща електрическа система на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1“ с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. и с по – долуизброените мотиви.

#### Мотиви:

С писмо изх. № ОП-856-28-49/14.06.2018 г., получено от участника ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ на 15.06.2018 г., комисията е изисквала подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението на ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ по показателя „Срок на изпълнение“, включен в избрания критерий за оценка, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, а именно „Оптимално съотношение качество/цена“, тъй като предложението му по горепосочения показател за оценка, подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

В отговор на искането на комисията и в законоустановения срок, участникът е депозирал обосновка с вх. № ОП-834-00-95/19.06.2018 г. След като се е запознала със съдържанието на обосновката, приложения към нея линеен график за изпълнение, комисията е разгледала и Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника, към който препраща в текста на обосновката, при което е извършила детайлен анализ на трите документа по реда на чл. 72, ал. 3 от ЗОП за пълнота и обективност, относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът и са формирани следните изводи:

- Не може да се приеме, че в писмената обосновка, приложения линеен график за изпълнение и Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника са налице обстоятелства (в това число обективни), касаещи избрани технически решения, които да обосноват предложени изключително благоприятен срок за изпълнение, тъй като ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в нито един от трите документа не е предложил конкретни технически решения по изпълнението на строително – монтажните работи, а напротив – описал е организация на работните процеси в процеса на строителството, съответстваща на изискванията за последователност по предоставения от възложителя инвестиционен проект при спазване на етапността на изпълнение на СМР.

- Като обстоятелства, касаещи „наличието на изключително благоприятни условия за строителството“ са посочени оползотворяване на работното време от командированите за съответния етап персонал и наличието на собствени и предоставени по търговски кредити парични средства с които да бъде обезпечено строителство, като в същото време е заявено, че са отчетени утежняващите условия на изпълнение на поръчката, оповестени от възложителя с документацията за участие. Не е посочена информация, касаеща обезпечаването на доставките, необходими за изпълнението на поръчката, респ.

обстоятелства, които да осигурят изпълнението на дейностите в изключително кратките срокове, посочени в приложения линеен график. От съдържанието на Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника, раздел III. Подготвителни дейности (стр. 6) е видно, че участникът възнамерява да заяви за доставка „...специфичните материали и оборудване...“, необходими за изпълнението на поръчката след подписване на договор с възложителя, тъй като същите не се поддържат на склад.

- Във връзка с декларираните от участника обстоятелства и като е взела предвид обема и сложността на изпълнение на строителството, използвайки правната възможност, дадена ѝ от чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, комисията е отправила запитване по e-mail до „359 България“ ЕООД - автор на одобрения инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и изпълнител по договор № ОП-755-02-18/21.09.2017 г. относно минималните срокове на доставка на материалите и оборудването, включени в Техническа спецификация на основните материали. В отговор на запитването на комисията, „359 България“ ЕООД е предоставил исканата информация по e-mail. Комисията се е запознала със съдържанието на отговора на проектанта, при което е констатирала, че е посочен минимален срок на изработка и доставка на комплексната разпределителна уредба (КРУ), съгласно Техническата спецификация на основните материали – Приложение № 3.3. от документацията за участие в размер на 6 до 8 седмици. Така посоченият срок не кореспондира с по – горе описаните изявления на участника, Начина на изпълнение на обществената поръчка – Приложение № 1 към Техническото предложение на участника, раздел III. Подготвителни дейности, че ще организира доставките на основните материали след подписването на договора с възложителя, както и с посоченото в линейния график за изпълнение, приложен към писмената обосновка, че посочената под № 11 работа „Доставка, монтаж на Комплектна разпределителна уредба 10kV, 20 kA/1s (съгласно приложени чертежи) за първа секция + 1 бр КРУ за връзка ще бъде изпълнена на 13 – тия ден от началото на строителството. На основание тези факти и обстоятелства, комисията е счела, че въз основа на получената информация от „359 България“ ЕООД, офертата на ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в частта ѝ Техническо предложение съдържа информация, неотговаряща на действителното положение, касаещо сроковете за изпълнение. С оглед изложеното, за комисията е налице обективна невъзможност да извърши разглеждане и оценка на представеното от участника Техническо предложение, поради което е приела, че същото не отговаря на предварително обявените условия в документацията за участие в процедурата и представлява неподходяща оферта по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП.

Въз основа на изложеното комисията е предложила участникът ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ да бъде отстранена от по – нататъшно участие в процедурата на основание чл. 107, ал.1, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

- Като обстоятелства, касаещи спазването на задължението по чл. 115 от ЗОП, комисията е разгледала описаните от участника обстоятелства, касаещи командироването на персонал за изпълнение на съответния етап, оползотворяване на работното време, посочената организация на работа, включваща двусменен режим и удължено работно време, както и компенсиране на работещите на обекта за промяната на работното време и режима на работа, който ще се извърши съгласно Кодекса на труда. Въз основа на извършения анализ, комисията е приела, че в тази си част обосновката е пълна и съдържа обективни обстоятелства, които обаче не са достатъчни да обосноват срока на изпълнение на строителството, предложен от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ в Техническото му предложение.

След извършения анализ и въз основа на подробно изброените мотиви, на основание 72, ал. 3 от ЗОП, комисията е решила да не приеме представената от ЕТ „ИВАН СЛАВОВ“ писмена обосновка на посоченото в офертата му предложение по показателя „Срок за изпълнение“, който подлежи на оценка, тъй като същата не съдържа достатъчно доказателства, които да обосновават предложението.

4. Настоящата заповед да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването ѝ и в същия ден да се публикува заедно с протоколите от работата на комисията в Профила на купувача на адрес: <http://www.parliament.bg/bg/publicprocurement/ID/431>.

5. Заповедта може да се обжалва с жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, София 1000, бул. „Витоша“ № 18, в десетдневен срок от уведомяването.

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**Стефана Георгиева Караславова**

